TÝDENNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

REKONSTRUKCE SILNICE III/43413 GRYMOV, PRŮTAH	týden	6.6. - 12.6.	13.6. - 19.6.	20.6. - 26.6.	27.6. - 3.8.	4.7. - 10.7.	11.7. - 17.7.	18.7. - 24.7.	25.7. - 31.7.	1.8. - 7.8.	8.8. - 14.8.	15.8. - 21.8.	22.8. - 24.8.
	měsíc	Červen				Červenec				Srpen			
	rok	2016											
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY (558 m)						CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ FIRMY STRABAG							
I.ETAPA (úsek délky 140 m po dům č.p. 51)													
ROZEBÍRÁNÍ DLAŽBY CHODNÍKŮ													
ODKOP PODKLADNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY													
ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ (tl. 300mm)													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ZHUTNĚNÍ LOMOVÉHO ZÁHOZU 0-150mm													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ŠTĚRKODRTI 0-63mm													
POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY Z ŽUL. KOSTEK													
PŘEDLÁŽDĚNÍ PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ													
II.ETAPA (konec před obchodem COOP)													
ROZEBÍRÁNÍ DLAŽBY CHODNÍKŮ													
ODKOP PODKLADNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY													
ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ (tl. 300mm)													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ZHUTNĚNÍ LOMOVÉHO ZÁHOZU 0-150mm													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ŠTĚRKODRTI 0-63mm													
POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY Z ŽUL. KOSTEK													
PŘEDLÁŽDĚNÍ PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ													
III.ETAPA (úsek délky 140 m, po dům č.p. 22)													
ROZEBÍRÁNÍ DLAŽBY CHODNÍKŮ													
ODKOP PODKLADNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY													
ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ (tl. 300mm)													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ZHUTNĚNÍ LOMOVÉHO ZÁHOZU 0-150mm													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ŠTĚRKODRTI 0-63mm													
POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY Z ŽUL. KOSTEK													
PŘEDLÁŽDĚNÍ PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ													
IV.ETAPA (úsek délky 140 m, po konec úseku)													
ROZEBÍRÁNÍ DLAŽBY CHODNÍKŮ													
ODKOP PODKLADNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍ VOZOVKY													
ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ (tl. 300mm)													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ZHUTNĚNÍ LOMOVÉHO ZÁHOZU 0-150mm													
DOVOZ ROZPROSTŘENÍ A ŠTĚRKODRTI 0-63mm													
ZHOTOVENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ													
ZHOTOVENÍ SILNIČNÍCH OBRUB A PŘÍDLAŽBY Z ŽUL. KOSTEK													
PŘEDLÁŽDĚNÍ PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ													
POKLÁDKA PODKLADNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY	celý úsek 558m												
POKLÁDKA LOŽNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY													
POKLÁDKA OBRUSNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY													
ZHOTOVENÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE													
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ													
TERENNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE													